

**УТВЕРЖДАЮ**

и.о. главного врача КГБУЗ ККОКБ  
им. профессора П.Г. Макарова

Л.А. Черных

2022г.




**План мероприятий по  
подготовке здания больницы к предстоящему отопительному периоду  
2022/2023гг.**

№ п/п	Вид работ	Ответственный	Ответственный исполнитель	Дата
1.	Капитальный ремонт трубопровода теплоузла	Фоменко Ю.А.	ООО «Альт»	20.05-20.06
2.	Общестроительные работы в теплоузле.	Фоменко Ю.А.	ООО «Альт»	20.05-01.07
3.	Промывка трубопроводов.	Фоменко Ю.А.	ООО «Альт»	01.07-15.07
4.	Ревизия вентелей на чугунных радиаторах (поэтажно).	Фоменко Ю.А.	Заболотный С.В. Курпатов А.Н.	Июнь-июль
5.	Промывка системы отопления.	Фоменко Ю.А.	ООО «СТЭЛС»	Июль-август
6.	Ревизия системы ГВС, замена отдельных участков трубопровода; вентелей.	Фоменко Ю.А.	Заболотный С.В. Курпатов А.Н.	Июль-август
7.	Готовность здания к отопительному периоду.	Фоменко Ю.А.	Заболотный С.В. Курпатов А.Н.	До 20 августа
8.	Оформление паспорта готовности объекта к работе в отопительный период.	Фоменко Ю.А.	Фоменко Ю.А.	20 августа - 15 сентября

Исполнитель:

начальник технического отдела  
228-07-11

 Ю.А. Фоменко